



# รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลสระ  
อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดพะเยา

จัดทำโดย  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ  
สำนักปลัด (งานนโยบายและแผน)  
องค์การบริหารส่วนตำบลสระ



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโรงสี ชุมชน หมู่ที่ 6	280,000.00	277,000.00	3,000.00			/	45 วัน 29 มี.ค. 66 – 13 พ.ค. 66	กองช่าง	
2	โครงการวางท่อ คสล.ระบายน้ำ หมู่ที่ 2	84,000.00	84,000.00	0.00			/	45 วัน 8 ส.ค. 66 – 22 ก.ย. 66	กองช่าง	
3	โครงการสร้างถนน คสล.สายทุ่งหลวง หมู่ที่ 12	138,000.00	137,000.00	1,000.00			/	45 วัน 21 มี.ค.66 – 5 พ.ค. 66	กองช่าง	
4	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยศรีกำ หมู่ที่ 8	55,000.00	54,500.00	500.00			/	45 วัน 7 มิ.ย. 66 – 22 ก.ค. 66	กองช่าง	
5	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่1	44,000.00	43,500.00	500.00			/	30 วัน 13 มิ.ย. 66 – 13 ก.ค. 66	กองช่าง	
6	โครงการก่อสร้างหอบประชุม หมู่ที่4	300,000.00	300,000.00	0.00			/	90 วัน 2 มิ.ย. 66 – 31 ส.ค. 66	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 5	230,000.00	227,000.00	3,000.00			/	45 วัน 16 มี.ค. 66 – 30 เม.ย. 66	กองช่าง	
8	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ 5	50,000.00	47,154.09	2,845.91			/	28 ก.ย. 66	กองช่าง	
9	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่ การเกษตรห้วยศรีก้า หมู่ที่ 8	100,500.00	99,570.08	929.92			/	28 ก.ย. 66	กองช่าง	
10	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ 2	30,000.00	25,424.91	4,575.09			/	28 ก.ย. 66	กองช่าง	
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลัง โรงเรียน หมู่ที่ 9	100,000.00	100,000.00	0.00			/	45 วัน 15 มี.ค. 66 – 29 เม.ย. 66	กองช่าง	
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2	95,000.00	94,000.00	1,000.00			/	45 วัน 8 ส.ค. 66 – 22 ก.ย. 66	กองช่าง	
13	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ทางน้ำผ่าน พื้นที่การเกษตรห้วยทรายขาว หมู่ที่ 12	91,500.00	91,500.00	0.00			/	45 วัน 24 พ.ค. 66 -8 ก.ค. 66	กองช่าง	
14	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พื้นที่ การเกษตรห้วยออน หมู่ที่ 8	50,000.00	49,000.00	1,000.00			/	45 วัน 13 มี.ย. 66 – 28 ก.ค. 66	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
15	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งเหล่า หมู่ที่ 8	100,000.00	99,000.00	1,000.00			/	45 วัน 14 มี.ค. 66 – 28 เม.ย. 66	กองช่าง	
16	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ 3	50,000.00	49,433.14	566.86			/	28 ก.ย. 66	กองช่าง	
17	โครงการซ่อมแซมถนนการเกษตรห้วย น้ำจำ หมู่ที่2	37,100.00	36,600.00	500.00			/	30 วัน 25 ม.ค. 66 – 24 ก.พ. 66	กองช่าง	
18	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่ การเกษตรสายทุ่งปู่เหล็ก หมู่ที่8	50,000.00	49,973.37	26.63			/	28 ก.ย. 66	กองช่าง	
19	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร สายห้วยเหล่ากิบ หมู่ที่8	50,000.00	49,422.34	577.66			/	28 ก.ย. 66	กองช่าง	
20	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล.สันป่า จี้ หมู่ที่ 10	51,600.00	51,000.00	600.00			/	30 วัน 27 มิ.ย. 66 – 27 ก.ค. 66	กองช่าง	
21	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย2 บ้าน โคน หมู่ที่ 8	50,000.00	50,000.00	0.00			/	45 วัน 13 มิ.ย. 66 – 28 ก.ค. 66	กองช่าง	
22	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วย ขาม หมู่ที่1	142,000.00	141,000.00	1,000.00			/	45 วัน 23 ส.ค. 66 – 7 ต.ค. 66	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
23	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10	28,000.00	27,500.00	500.00			/	45 วัน 12 มิ.ย. 66 – 27 ก.ค. 66	กองช่าง	
24	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ ที่ 3	170,000.00	167,000.00	3,000.00			/	45 วัน 4 ก.ค. 66 – 18 ส.ค. 66	กองช่าง	
25	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร สายห้วยป่าบง หมู่ที่ 8	100,000.00	98,448.97	1,551.03			/	28 ก.ย. 66	กองช่าง	
26	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายหลงท่าเปี้ย หมู่ที่ 4	50,000.00	49,500.00	500.00			/	30 วัน 25 ม.ค. 66 – 24 ก.พ. 66	กองช่าง	
27	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำลึกเพื่อใช้ใน ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13	300,000.00	0.00	0.00	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
28	โครงการปรับปรุงถนนการเกษตร สาย ห้วยน้ำมัน หมู่ที่ 11	246,100.00	245,100.00	1,000.00			/	30 วัน 26 ม.ค. 66 – 25 ก.พ. 66	กองช่าง	
29	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายห้วยแหน หมู่ที่ 10	65,400.00	64,400.00	1,000.00			/	30 วัน 26 ม.ค. 66 – 25 ก.พ. 66	กองช่าง	



4. พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
1	โครงการสงกรานต์ตลิ่งตุงไทลื้อทำฟ้า	100,000.00	100,000.00	0.00			/	11 เม.ย. 66	กอง การศึกษาฯ	
2	โครงการถนนคนเดินตลาดประชารัฐ	20,000.00	7,000.00	13,000.00			/			
3	โครงการสืบฮีตสานฮอยขนานน้ำดำหัวตลก สระบุรีปีใหม่เมือง	20,000.00	19,000.00	1,000.00			/	14 เม.ย. 66	กอง การศึกษาฯ	
4	อุดหนุนกิจการงานการศึกษาให้แก่ โรงเรียนบ้านนาบัวโครงการจัดหาอาหาร กลางวันให้แก่เด็กนักเรียน	238,662.00	238,662.00	0.00			/	10 ส.ค. 66	กอง การศึกษาฯ	
5	โครงการสงฆ์พระธาตุสระคำหลวง	20,000.00	20,000.00	0.00			/	6 มี.ค. 66	กอง การศึกษาฯ	
6	อุดหนุนกิจการงานการศึกษาให้แก่ โรงเรียนบ้านทุ่งหนอง โครงการจัดหา อาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน	280,251.00	280,251.00	0.00			/	10 ส.ค. 66	กอง การศึกษาฯ	
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาในการจัดหาอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	604,518.00	604,518.00	0.00			/	10 ส.ค. 66	กอง การศึกษาฯ	



4. พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
8	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาสำหรับเป็นค่าจัดการเรียน การสอน(รายหัว)	176,688.00	129,678.00	47,010.00			/	17 ก.ค. 66	กอง การศึกษาฯ	
9	อุดหนุนกิจการงานการศึกษาให้แก่ โรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ โครงการจัดหา อาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน	228,354.00	228,354.00	0.00			/	10 ส.ค. 66	กอง การศึกษาฯ	
10	อุดหนุนกิจการงานการศึกษาให้แก่ โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ โครงการจัดหา อาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน	388,398.00	387,993.00	405.00			/	10 ส.ค. 66	กอง การศึกษาฯ	
11	โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม)ให้แก่ เด็กนักเรียนในโรงเรียนและเด็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	1,085,729.00	689,829.86	196,960.28			/	31 ต.ค. 66	กอง การศึกษาฯ	
12	อุดหนุนกิจการงานการศึกษาให้แก่ โรงเรียนบ้านสระ โครงการจัดหาอาหาร กลางวันให้แก่เด็กนักเรียน	756,000.00	739,702.00	16,298.00			/	10 ส.ค. 66	กอง การศึกษาฯ	

4. พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
13	โครงการจัดหาผู้ดูแลเด็กเพื่อแก้ไขปัญหา การขาดแคลนอัตราครู โรงเรียนบ้านนา บัว	60,000.00	60,000.00	0.00			/	8 มิ.ย. 66	กอง การศึกษาฯ	
14	โครงการจัดหาวิทยากรจ้างสอนเพื่อ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนอัตราครู โรงเรียนบ้านทุ่งหนอง	60,000.00	60,000.00	0.00			/	8 มิ.ย. 66	กอง การศึกษาฯ	
15	โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เด็กปฐมวัย	10,000.00	6,550.00	3,450.00			/	19 พ.ค. 66	กอง การศึกษาฯ	
16	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมจ้าง ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น(วิทยากร)โรงเรียน บ้านท่าฟ้าเหนือ	132,000.00	132,000.00	0.00			/	8 มิ.ย. 66	กอง การศึกษาฯ	
17	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลสระ	122,040.00	46,361.00	75,679.00			/	17 ก.ค. 66	กอง การศึกษาฯ	

4. พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
1	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมจ้าง ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น(วิทยากร)โรงเรียน บ้านท่าฟ้าใต้	120,000.00	120,000.00	0.00			/	8 มิ.ย. 66	กอง การศึกษาฯ	
2	โครงการสงวนน้ำแทนพระป่า	20,000.00	20,000.00	0.00			/	5 มิ.ย. 66	กอง การศึกษาฯ	
3	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	30,000.00	30,000.00	0.00			/	14 ม.ค. 66	กอง การศึกษา	
4	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทอผ้า ไทลื้อ	9,000.00	9,000.00	0.00			/	30 พ.ค. 66	กอง สวัสดิการฯ	
5	โครงการสงวนน้ำพระธาตุโป่งเกลือ	20,000.00	20,000.00	0.00			/	10 ก.ค. 66	กอง การศึกษาฯ	
6	โครงการจัดงานทำบุญแห่เทียน เข้าพรรษาดำบลสระ	20,000.00	19,160.00	840.00			/	20 ก.ค. 66	กอง การศึกษาฯ	
7	โครงการจัดงานประเพณีบวงทรวงพระ ยาหาญและเจ้าฮักช้างเผือก	30,000.00	30,000.00	0.00			/	25 พ.ค. 66	กอง การศึกษาฯ	
8	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัด การศึกษาก่อนระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านสระ	60,000.00	60,000.00	0.00			/	8 มิ.ย. 66	กอง การศึกษาฯ	



5. พัฒนาสาธารณสุขและการกีฬา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาอีสัสมพันธ์ โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้	20,000.00	20,000.00	0.00			/	27 ธ.ค. 65	กอง การศึกษาฯ	
2	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านสระ หมู่ที่ 3	20,000.00	20,000.00	0.00			/	30 ส.ค. 66	กอง สาธารณสุข ฯ	
3	โครงการแข่งขันกีฬาอีสัสมพันธ์โรงเรียน บ้านท่าฟ้าเหนือ	15,000.00	15,000.00	0.00			/	23 ธ.ค. 65	กอง การศึกษาฯ	
4	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านท่าฟ้าใหม่ หมู่ที่ 7	20,000.00	20,000.00	0.00			/	30 ส.ค. 66	กอง สาธารณสุข ฯ	
5	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 8	20,000.00	20,000.00	0.00			/	30 ส.ค. 66	กอง สาธารณสุข ฯ	
6	โครงการป้องกันยาเสพติดในเด็ก นักเรียน	10,000.00	7,540.00	2,460.00			/	7 ม.ค. 66	สำนักปลัด	
7	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านสระกลาง หมู่ที่ 12	20,000.00	20,000.00	0.00			/	30 ส.ค. 66	กอง สาธารณสุข ฯ	

5. พัฒนาสาธารณสุขและการกีฬา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
8	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านห้วยก้างปลาหมู่ที่ 13	20,000.00	20,000.00	0.00			/	30 ส.ค. 66	กอง สาธารณสุขฯ	
9	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านนาบัว หมู่ที่ 9	20,000.00	20,000.00	0.00			/	30 ส.ค. 66	กอง สาธารณสุขฯ	
10	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านทุ่งหนอง หมู่ที่ 5	20,000.00	20,000.00	0.00			/	30 ส.ค. 66	กอง สาธารณสุขฯ	
11	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านฟ้าสีทอง หมู่ที่ 11	20,000.00	20,000.00	0.00			/	30 ส.ค. 66	กอง สาธารณสุขฯ	
12	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านท่าฟ้าหลาย หมู่ที่ 6	20,000.00	20,000.00	0.00			/	30 ส.ค. 66	กอง สาธารณสุขฯ	
13	โครงการแข่งขันกีฬาสมัครเล่นด้านยา เสพติด โรงเรียนบ้านนาบัว	15,000.00	15,000.00	0.00			/	23 ธ.ค. 65	กองการศึกษา ฯ	
14	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านสระไต้ หมู่ที่ 4	20,000.00	20,000.00	0.00			/	30 ส.ค. 66	กอง สาธารณสุขฯ	

